



Le Plan d'Accompagnement du Parc Amazonien (PAPA) Avancement de la mise en œuvre du PAPA

Date : 17 décembre 2012

❑ Qu'est-ce que PAPA ?

En contrepartie de la création du PAG en février 2007, les élus locaux ont négocié avec l'Etat le financement d'infrastructures indispensables au développement économique et à l'amélioration du cadre de vie des habitants ; électrification, réalisation de voiries, adduction en eau potable, gestion des déchets, désenclavement aérien. Un plan d'actions a été signé en 2007 : le PAPA. Il identifie les actions à mettre en œuvre et leurs coûts, ainsi que les financeurs ciblés.

Pour la période 2007-2013, 64,7 M€ d'opérations ont ainsi été inscrits dans le PAPA. Elles sont financées sur des fonds publics de l'Etat et de l'Union européenne dont les origines sont multiples : ministères, Office de l'eau, Agence Française de Développement, ADEME, CNES, fonds FEDER, fonds FEADER...Généralement les financements du PAPA couvrent l'intégralité du montant des coûts des travaux d'une opération. Le PAPA est géré directement par la préfecture. L'établissement public du Parc amazonien de Guyane apporte de l'information et sensibilise les acteurs à différents niveaux (préfecture, ministères,...) mais n'intervient pas directement dans la gestion et le pilotage du PAPA.

❑ Les réalisations menées dans le cadre du PAPA depuis 2007

Actuellement, le bilan financier du PAPA est le suivant :

- 8,5 millions d'euros ont été dépensés pour des opérations dont les travaux sont terminés.
- 17,5 millions d'euros ont été engagés pour des opérations dont les travaux sont en cours de réalisation.
- 23 millions d'euros ont été engagés pour des opérations dont les travaux n'ont pas encore commencé mais dont les projets sont déjà bien avancés (réalisation d'étude technique...). Les travaux devraient débiter prochainement.

Ce sont donc 49 millions d'euros de travaux financés à travers le PAPA qui ont été menés ou qui le seront prochainement

Par ailleurs, les communes et les services de l'Etat ont déjà identifié d'autres opérations à programmer pour 2012-2013 : le montant prévu sur le PAPA pour ces opérations est de 23,5 millions d'euros.

Les principales opérations financées dans le cadre du PAPA sont les suivantes :

➤ Commune de Papaïchton

Opérations	Financement par le PAPA	Niveau d'avancement
Voirie béton du bourg et assainissement des eaux pluviales	2 400 000 €	Travaux terminés
Centrale électrique	1 800 000€	Travaux terminés
Piste MPA-PPY	2 600 000€	Travaux en cours
Construction d'un réservoir d'eau à Loka	1 500 000€	Travaux à venir
Construction d'une déchetterie et d'une plateforme de compostage	1 300 000€	Travaux à venir

➤ **Commune de Maripasoula**

Opérations	Financement par le PAPA	Niveau d'avancement
Amélioration des équipements pour l'accès à l'eau potable des villages du Haut Maroni	830 000€	Travaux terminés
Renforcement de la Centrale électrique de Maripasoula	450 000€	Travaux terminés
Renforcement de l'accès à l'eau potable à Maripasoula	1 270 000€	Travaux terminés
Raccordement réseau eau potable New Wacapou	1 400 000€	Travaux en cours
Piste MPA-PPY	2 700 000€	Travaux en cours
Aménagement de la route Sophie	3 000 000€	Travaux en cours
Installation de centrales électriques à Antécum – Pata, Pidima, Taluen, Cayodé, Elahé	Plus de 10 000 000€	Travaux à venir

➤ **Commune de Camopi**

Opérations	Financement par le PAPA	Niveau d'avancement
Équipement d'urgence du forage de Zidoc (Trois Sauts) et renouvellement des réseaux et infrastructures d'eau potable	325 000€	Travaux terminés
Piste aérodrome Camopi	6 000 000€	Travaux en cours
Réalisation d'un nouveau réservoir d'eau de 250 m3 à Camopi	990 000€	En cours
Pompes à bras et bornes fontaine pour : Citron, Canari-Macaque, Saut-René, Pouvez-Jeunes-Gens 1, Pouvez-Jeunes-Gens 2, Roger, Alamitan, Lipolipo, Saint-Soit, Balourou, Pina, Yawapa	320 000€	Travaux à venir
Forages pour le bourg	320 000€	Travaux à venir

➤ **Commune de Saül**

Opérations	Financement par le PAPA	Niveau d'avancement
Amélioration de l'accès à l'eau potable	420 000 €	Travaux terminés
Centrale électrique	2 100 000€	Travaux à venir

➤ **Commune de St-Elie**

Opérations	Financement par le PAPA	Niveau d'avancement
Chloration de l'eau potable	32 000 €	Travaux terminés
Sécurisation de la route de Petit Saut	3 000 000€	Travaux à venir